




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR



USHUAIA, - 9 JUN 2011.

VISTO: el Informe Técnico N° 192/011 Letra: SC – GEOP – AREA
TÉCNICA (INSPECCIÓN DE OBRA); y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se relaciona con la Obra: "REFACCIONES VARIAS
EDIFICIO SEDE TCP" adjudicado a la firma unipersonal del Sr. Juan Carlos
LOPEZ, mediante Resolución de Presidencia N° 039/2011 de fecha 07/02/11 por la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$180.583,95), firmándose el respectivo
contrato registrado bajo el N° 11/2011.

Que mediante Resolución de Presidencia N° 128/2011 se aprobó una
Economía por la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$3.243,66) y un Adicional de PESOS
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y
CUATRO CENTAVOS (\$65.153,84), resultando una Ampliación de Contrato,
elevándose el nuevo monto contractual a la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
TRECE CENTAVOS (\$242.494,13), y se reconoció y aprobó la Ampliación del
plazo de finalización de obra, y el nuevo Plan de Trabajos mensual con plazo de
finalización de obra al 29/06/2011.

Que por razones administrativas no imputables al contratista no se ha
dado fiel cumplimiento al avance físico según el Plan de Trabajo mensual aprobado
por Resolución de Presidencia N° 128/2011, por lo que el contratista presenta nuevo
Plan de Trabajos con plazo de finalización de obra al 29/06/2010, el cual obra
glosado a fojas 433.

Que ha tomado la intervención que le corresponde el Inspector de obra.

Que procede aprobar el nuevo Plan de Trabajos con plazo de finalización
de obra al 29/06/2011, que como Anexo I forma parte de la presente.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, de
conformidad a lo establecido en el art. 15° inc. i) de la Ley Provincial N° 50.

...//2.-



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



///...2.-

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Reconocer y aprobar para la Obra: "REFACCIONES VARIAS EDIFICIO SEDE TCP", el Plan de Trabajos de Obra con fecha de finalización el día 29/06/2011, que como Anexo I forma parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar-

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 196/2011.-

T.C.P.
Composición
Control
Consigna

C.P.N. LUIS ALVARO CABALLERO
VOCAL CONTADOR
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Considerando: Que el Plan de Trabajos de Obra con fecha de finalización el día 29/06/2011, que como Anexo I forma parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

Que el Plan de Trabajos de Obra con fecha de finalización el día 29/06/2011, que como Anexo I forma parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

Que el Plan de Trabajos de Obra con fecha de finalización el día 29/06/2011, que como Anexo I forma parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 196/2011.-

OBRA: Refacciones Varias Edificio Tribunal de Cuentas		Presup. Oficial
LICITACION PRIVADA N° 01/2010		\$ 170.087,25
"PLAN DE TRABAJOS"		diciembre-10
Empresa: Juan Carlos López		

MONTO CON ADICIONALES

\$ 242.494,09

N°	RUBRO	INCIDENCIA	\$ MONTO	Meses Ejecutados		Meses proyectados	
				02/03/2011 31/03/2011	01/04/2011 30/04/2011	01/05/2011 30/05/2011	31/05/2011 29/06/2011
			ITEMS				
1	TAREAS PRELIMINARES	1,80%	\$ 4.356,86	0,90%			0,90%
2	CAMBIO DE CUBIERTAS	58,80%	\$ 142.597,44	47,04%	5,88%	5,88%	
3	CARPINTERIAS	1,94%	\$ 4.713,38	0,00%	0,89%	1,05%	
4	TABQUES/CERRAMIENTOS	0,68%	\$ 1.656,59		0,68%		
5	ILUMINACION Y ELECTRICIDAD	2,34%	\$ 5.678,70		2,02%	0,33%	
6	IMPERMEABILIZACION DE MURO DE SOSTENIMIENTO	4,47%	\$ 10.839,11		1,12%	3,35%	
7	AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCION	3,09%	\$ 7.498,17		0,37%	2,72%	
8	Mejoras Cubierta Frente Edificio TCP	26,87%	\$ 65.153,84		0,00%	13,00%	13,87%
TOTAL			100,00%	\$ 242.494,09			
AVANCE %		MENSUAL		47,94%	10,96%	26,33%	14,76%
FISICO		ACUMULADO		47,94%	58,90%	85,24%	100,00%
ANTICIPO				0%			
DESCUENTO ANTICIPO ACOTADO				0%			
AVANCE %		MENSUAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FINANCIERO		ACUMULADO		0%	47,94%	10,96%	26,33%
INVERSION		MENSUAL		0%	47,94%	58,90%	85,24%
		ACUMULADO		\$ 0,00	\$ 116.256,38	\$ 26.584,12	\$ 63.849,58
				\$ 0,00	\$ 116.256,38	\$ 142.840,50	\$ 206.690,07
						\$ 35.804,02	\$ 242.494,09

Arq: Rodolfo R. ROJAS
AUDITOR
Tribunal de Cuentas de la Provincia

C.P.N. LUIS ALBERTO CABALLERO
FISCAL CONTADOR
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas de la Provincia

MMO Iván Sommer
RCP N°506 - MP N°8084
MMO Iván Sommer
Rep. Técnico

