




Provincia de Tierra del Fuego, Antartida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



USHUAIA, 25 ENE 2008

VISTO: El Expediente Letra S.C. N° 476/07 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/INVESTIGACIÓN PINTURA INTERIOR EN TODO EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA N° 7 "ABRAZO DE MAPU" RIO GRANDE (REF. EXPTE. 2933-MO-07)", y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician de acuerdo a la documental obrante en el Expte. del registro de la Gobernación N° 2933/MO/07, que de su análisis surge el dictado del Acta de Constatación TCP N° 544/07 Adm. Central de fecha 28/06/07 que contiene observaciones que evidencian por una parte la posibilidad de perjuicio fiscal.

Que las presentes actuaciones se incluyen en la investigación que desarrolla este Tribunal de Cuentas de la Provincia en el marco del Expte. SC 195/07 del registro de este Organismo de Control caratulado: "S/OBRAS DE REFACCION, REPARACION MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA – RESOLUCION 94/07".

Que, asimismo, el personal Técnico de este Tribunal profundiza el análisis de las actuaciones de referencia con toda la documentación colectada, emitiendo por su parte el Arquitecto Luis DONNARUMMA emite el Informe TCP SC N° 421/07, y el Auditor Fiscal Jorge ESPECHE, la Nota Letra: T.C.P.- ADM. CENTRAL. N° 586/07, glosada a fs. 59/60 y 61/62, respectivamente, (del expediente de la Gobernación), el que concluye que correspondería mantener las observaciones referentes al Acta citada precedentemente, entre otras consideraciones.

Que la obra, refiere a trabajos de pintura integral en el establecimiento educativo, Escuela N° 7 de Río Grande, fue contratada a la Empresa JC Construcciones, de Juan Gutiérrez, mediante la Orden de Servicio N° 239/07, de fojas 16, por la suma de \$ 145.400,00 y conforme al Informe Técnico N° 114/07, de fojas 03, del expediente madre.

Que la presente contratación fue intervenida por el Tribunal de Cuentas, dando lugar, en esa oportunidad, a la emisión del Acta de Constatación N° 544/07, obrante a fojas 31/32, del expediente de la gobernación, efectuando una serie de observaciones, determinando el auditor fiscal interviniente, que, del análisis de la documental aportada en carácter de respuesta a la misma, no se procede a levantar la totalidad de las observaciones realizadas oportunamente, tal como se expone en la Nota N° 586/07.

Que sin perjuicio de lo expresado de la verificación realizada por el Profesional Técnico que fuera contratado por el Tribunal de Cuentas para efectuar la medición de los



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



trabajos de pintura ejecutados en el mencionado establecimiento, se ha precisado que, los trabajos contratados a la Empresa JC Construcciones, fueron ejecutados, pero indicando que el personal del establecimiento le ha manifestado su disconformidad en cuanto a la calidad de la pintura utilizada.

Que no obstante ello, la profesional actuante determinó una diferencia de metros cuadrados pintados en menos, respecto del monto presupuestado y contratado, de 268,60 metros cuadrados.

Que teniendo en cuenta los metros cuadrados verificados por el Tribunal de Cuentas, el valor de la obra determinado por el profesional técnico actuante asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 24/100 (\$ 141.458,24) y considerando que, la contratista, ha percibido solo el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato de \$ 145.400,00, es decir la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL STECIENTOS CON 00/100 (\$ 72.700,00), según constancia obrante a fojas 63, del expediente de la gobernación, se debería comunicar a las autoridades del Ministerio de Obras y Servicios Públicos como al Secretario de Infraestructura y Emergencia que, en caso de abonarse la totalidad del monto del contrato, se produciría, en principio, **un perjuicio fiscal de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 76/100 (\$ 3.941,76)**, atento las diferencias de superficies expuestas en el Informe N° 421/07, además de indicarles que verifiquen el cumplimiento de todas las obligaciones laborales e impositivas por parte de la contratista, a fin de determinar la validez del precio por metro cuadrado presupuestado y contratado.


Que atento a lo expresado, la Prosecretaria Contable emite la Nota Interna TCP N° 929/07 de fecha 24/10/07, en la que comparte lo expresado en el Acta de Constatación TCP N° 544/07 Adm. Central, y la Nota TCP ADM. CENTRAL N° 586/07, por lo que sería necesario efectuar la apertura del expediente del registro de este Tribunal, dando inicio a la investigación pertinente, sobre el tema particular.

Que el Secretario Contable, por su parte, emite el Informe TCP N° 578/07 de fecha 14/12/07, compartiendo lo manifestado en el Acta de Constatación TCP N° 544/07 Adm. Central, la Nota TCP ADM. CENTRAL N° 586/07 y el Informe TCP SC N° 421/07, por lo que se sugiere dar carácter externo a los Actos Administrativos citados precedentemente, los que forman parte integrante de la presente.

Que a fojas 55/56, del expediente madre, obra descargo a las observaciones efectuadas mediante Acta de Constatación T.C.P. N° 544/07 - Adm. Central presentado por el Secretario de Infraestructura y Emergencia M.O.y S.P. el que no resulta suficiente argumento, por lo que corresponde indicar que deberían abstenerse de realizar nuevos pagos en el marco de esta obra, porque los mismos podrían ser considerados como un presunto perjuicio fiscal mayor del ya determinado, salvo que se adopten las medidas



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



tendientes a subsanar el mismo, dado que, en caso de abonarse la totalidad del monto del contrato, se produciría, en principio, **un perjuicio fiscal de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 76/100 (\$ 3.941,76)**, atento las diferencias de superficies expuestas en el Informe N° 421/07, además de indicarles que verifiquen el cumplimiento de todas las obligaciones laborales e impositivas por parte de la contratista, a fin de determinar la validez del precio por metro cuadrado presupuestado y contratado.

Que, en la intervención efectuada por el Secretario Contable, indica que teniendo en cuenta los diversos informes obrantes en las presentes actuaciones, resulta necesario comunicar a las autoridades del Ministerio de Obras y Servicios Públicos como a la Secretaría de Infraestructura y Emergencia, que se ha detectado en principio la posibilidad de presunto perjuicio fiscal en caso de abonar la totalidad de los montos contratados, atento las diferencias determinadas en la Nota Interna TCP N° 9295/07, emitida por la Prosecretaria Contable (transcribiendo los datos informados oportunamente por el personal Técnico); debiendo indicársele también, atento lo expuesto en el mismo, a ser los principales funcionarios involucrados, no solo en esta obra en particular, sino en la metodología utilizada en general. Como así también, requerir a dichos funcionarios que en un plazo perentorio informen sobre las soluciones adoptadas, e informar que en caso contrario cabría el inicio del respectivo Juicio Administrativo de Responsabilidad, debiendo indicársele también, atento lo expuesto en el mismo, ya que las observaciones efectuadas en este y en otros expedientes, se deben al dictado de la Resolución MOySP N° 26/07, eludiendo con la misma, la totalidad de los controles previstos en la legislación vigente.

Que los suscriptos comparten el criterio de las áreas técnicas intervinientes, considerando procedente hacer saber al actual Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq. Daniel LEPEZ MACIAS, y al entonces Ministro Ing. Omar DELUCA, como así también, al entonces Secretario de Infraestructura y Emergencia Osvaldo COLOMBERA.

Que corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga, en uso de las facultades conferidas por los arts. 4 inc. c). 20, 49 y cdtes. de la Ley Provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE :

ARTICULO 1°.- Hacer saber al actual Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq. Daniel LEPEZ MACIAS, y al entonces Ministro Ing. Omar DELUCA, como así también, al entonces Secretario de Infraestructura y Emergencia Osvaldo COLOMBERA que, en relación a las obras tramitadas por el Expediente del registro de la Gobernación N° 2933/MO/07 se ha determinado que en caso de abonarse la totalidad de los montos presupuestados y contratados se produciría perjuicio fiscal, atento las diferencias, irregularidades y falencias determinadas en la Nota TCP ADM. CENTRAL N° 586/07, por



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



lo que debería abstenerse de realizar nuevos pagos en el marco de esta obra, hasta tanto se regularice la situación, dado que, en caso de abonarse la totalidad del monto del contrato, se produciría, en principio, **un perjuicio fiscal de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 76/100 (\$ 3.941,76)**, atento las diferencias de superficies expuestas en el Informe N° 421/07, además de indicarles que verifiquen el cumplimiento de todas las obligaciones laborales e impositivas por parte de la contratista, a fin de determinar la validez del precio por metro cuadrado presupuestado y contratado.



ARTICULO 2°.- Dar Carácter Externo a los Informes T.C.P. S.C. N° 578/07 y 421/07, a la Nota ADM. CENTRAL N° 586/07, a la Nota Interna TCP N° 929/07, y al Acta de Constatación TCP ADM. CENTRAL N° 544/07, que en copia certificada se agregan y forman parte integrante de la presente.


ARTICULO 3°.- Intimar a los funcionarios responsables del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría de Infraestructura y Emergencia, mencionados en el Artículo 1°, para que en un plazo improrrogable de diez (10) días informen a este Organismo de Control sobre las soluciones arribadas y/o medidas adoptadas a fin de regularizar la situación planteada en las actuaciones de referencia, advirtiendo que en caso contrario se daría inicio, sin más trámite, a las acciones de resarcimiento que establece la Ley Provincial N° 50.

ARTICULO 4°.- Notificar con copia certificada de la presente y de los Informes Letra T.C.P. - S.C. N° 578 y 421/07, de las Notas ADM. CENTRAL N° 586/07 e Interna TCP N° 929/07 y del Acta de Constatación TCP ADM. CENTRAL N° 544/07, al actual Ministro de Obras y Servicios Públicos Arq. Daniel LEPEZ MACIAS, al entonces Ministro Ing. Omar DELUCA, al entonces Secretario de Infraestructura y Emergencia Osvaldo COLOMBERA, así como al Secretario Contable, Prosecretaria Contable, Auditor Fiscal y Arquitectos intervinientes.

ARTICULO 5°.- Registrar. Comunicar. Publicar. Cumplido, archivar.

**RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 09 /2008 - V.A.**

T.C.P.
Revisión 
Confecionor:
Controló:
VºBº 

  
CPN DR. Claudio A. RICCIUTI  
VOCAL  
Tribunal de Cuentas de la Provincia

  
CPN. Germán Rodolfo FEHRMANN  
PRESIDENTE  
Tribunal de Cuentas de la Provincia