



INFORME CONTABLE

CUENTA DE INVERSIÓN

INFORME CONTABLE N.º 152/2024

Letra: TCP-AOP

Ref.: Expediente N.º 46/2023 Letra: TCP-SC, caratulado: “CONTROL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 2023 – I.P.V. Y H.”

Entidad o Jurisdicción: Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat

Período auditado: Ejercicio 2023

CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISO 4.2

Auditora Fiscal: C.P. María de los Milagros ECHAGÜE

Ushuaia, 08 de mayo de 2024

TRIBUNAL DE CUENTAS

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

CUENTA DE INVERSIÓN – CONTROL INCISO 4.2

Entidad o Jurisdicción	Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat
Período auditado	2023
Ley de Presupuesto	1.465
Expediente externo	IPVyH-EE-405-2024
Expediente interno	46-TCP-SC-2023

Índice

Índice	3
1. Informe Analítico	5
1.1. Destinatario inmediato	5
1.2. Destinatario final	5
1.3. Objeto	5
1.4. Alcance del trabajo de auditoría	5
1.5. Limitaciones al alcance	6
1.6. Tarea realizada	6
1.7. Indicadores	9
1.8. Análisis comparativo	9
1.9. Información adicional	10
1.10. Opinión del Auditor	15
1.11. Recomendaciones	15





"2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

1. Informe Analítico

1.1. Destinatario inmediato

A los fines de ser incorporado en el Informe Contable de análisis de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2023 del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, a cargo de quien suscribe el presente, Auditora Fiscal A/C de la Delegación TCP-AOP CP María de los Milagros ECHAGÜE.

1.2. Destinatario final

Al Sr. Secretario Contable A/C C.P. David R. BEHRENS.

1.3. Objeto

El presente informe consiste en el control de la partida presupuestaria 4.2 Construcciones, en el marco de la cuenta de inversión del ejercicio económico 2023 correspondiente al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, conforme lo dispuesto en el artículo 166, apartado 4) de la Constitución Provincial, artículo 92 de la Ley Provincial N.º 495 y artículo 2º inciso e) de la Ley Provincial N.º 50 y sus modificatorias".

La partida presupuestaria 4.2 Construcciones se expone en el cuadro N.º 1 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto y N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial, según lo dispuesto en la Resolución de Contaduría General N.º 163/2021.

1.4. Alcance del trabajo de auditoría

La tarea fue realizada desde el 05/04/2024 hasta el 03/05/2024, fecha de finalización de las tareas de campo, aplicándose los procedimientos de auditoría de acuerdo con el siguiente marco normativo u otros que se consideren necesarios:

- Manual Cuenta de Inversión.
- Resolución Plenaria N.º 15/2002.
- Resolución Plenaria N.º 243/2005.
- Resolución Técnica N.º 37, modificada por la Resolución Técnica N.º

53, emitidas por la FACPCE, en lo que fuera de aplicación.

- Recomendaciones Técnicas N.º 1, N.º 2 y N.º 3 emitidas por la FACPCE en lo que fueran de aplicación.

Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada, considerada en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos. Los procedimientos de auditoría son empleados sobre las afirmaciones de mayor importancia relativa, para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, a los fines de contar con elementos de juicio válidos para opinar sobre la razonabilidad de los datos contenidos en la información examinada objeto de esta auditoría.

1.5. Limitaciones al alcance

No se verificaron limitaciones al alcance para la emisión de la opinión respecto a la ejecución presupuestaria de la partida 4.2 correspondiente al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat.

1.6. Tarea realizada

El examen fue realizado aplicando los procedimientos de auditoría detallados en el Manual de la Cuenta de Inversión, a efectos de reunir los elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar la formación de la opinión sobre la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 4.2 Construcciones de la cuenta de inversión del ejercicio 2023.



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Se extracta del cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial, la información correspondiente a las partidas presupuestarias bajo análisis, sobre los cuales se aplicaron los procedimientos de auditoría antes descriptos.

Partida	Compromiso	Devengado	Pagado
4.2	7.861.930.431,54	7.548.578.507,32	6.467.358.970,37

Inciso 4.2 – Construcciones

Compromiso:

Análisis: Se cotejaron los montos correspondientes al Cuadro N.º 8 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021, aprobado por Resolución I.P.V.yH. N.º 445/2024, con los expuestos en el sistema informático Informe “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2023” y la planilla Ejecución de Gastos por Objeto al 31/12/2023, cuya presentación se realizó a través de la página web “Compromiso Fiscal y Transparencia de la Gestión Financiera – Ley Provincial N.º 487”.

Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto comprometido no supera al crédito vigente.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

Devengado:

Análisis: Se cotejaron los montos correspondientes al Cuadro N.º 8 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021, aprobado por Resolución I.P.V. y H. N.º 445/2024, con los expuestos en el sistema informático Informe “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2023” y la planilla Ejecución de Gastos por Objeto al 31/12/2023, cuya presentación se realizó a través de la página web “Compromiso Fiscal y Transparencia de la Gestión Financiera – Ley Provincial N.º 487”.

Se contrastó la planilla de “Avance Físico y Financiero de Obras en Ejecución” al 31/12/2023 con los montos devengados en el sistema GEN Financiero.

Durante el ejercicio 2023, la ejecución de la presente partida ascendió a \$7.548.578.507,32, identificándose treinta y seis (36) obras. Se verificó que el monto devengado en el sistema y el monto declarado como ejecutado para cada una de las obras resulte coincidente, existiendo diferencias insignificantes que responden a problemas de redondeo en el grado de avance.

Se han identificado los expedientes involucrados en la ejecución presupuestaria según la información aportada por el Organismo.

Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto devengado no supera al comprometido.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

Pagado:

Análisis: Se cotejaron los montos correspondientes al Cuadro N.º 8 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021, aprobado por Resolución I.P.V. y H. N.º 445/2024, con los expuestos en el sistema informático Informe “Ejecución Presupuestaria al 31/12/2023” y la planilla Ejecución de Gastos por Objeto al 31/12/2023, cuya presentación se realizó a través de la página web “Compromiso Fiscal y Transparencia de la Gestión Financiera – Ley Provincial N.º 487”.

Se cotejó el importe de la columna mandado a pagar expuesta en la Ejecución Presupuestaria de Gastos (Cuadro N.º 8 – Resolución Contaduría General N.º 163/2021), con el total del listado de órdenes de pago emitidas del 01/01/2023 a 31/12/2023.



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”


Se ha verificado, respecto a la partida bajo análisis, que el monto pagado no supera al devengado.

Conclusión: Dicha comparación arrojó resultados favorables.

1.7. Indicadores

Dado que el control de la cuenta de inversión consiste en comparar el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo con la ejecución de dicho presupuesto, se debe marcar en forma clara y contundente las evidencias de desvíos hallados de dicha comparación.

4.2 – Construcciones					
Devengado	7.548.578.507,32	=	389,33%	Devengado	7.548.578.507,32
Créd. Original	1.938.844.380,16			Créd. Definitivo	10.135.480.423,34
					= 74,48%




1.8. Análisis comparativo

A continuación, se realiza un análisis comparativo del monto devengado y crédito vigente de la partida presupuestaria 4.2, expuesta en el cuadro N.º 8 Ejecución presupuestaria de gastos por partida principal y parcial del

ejercicio 2023 e información obtenida respecto al crédito vigente, con respecto al ejercicio inmediato anterior.

Gastos	Ejercicio 2023			Ejercicio 2022		
	Devengado	Crédito Vigente	%	Devengado	Crédito Vigente	%
4. Bienes de Uso						
4.2 Construcciones	7.548.578.507,32	10.135.480.423,34	74,48%	1.538.525.925,00	4.059.457.869,00	37,90%



1.9. Información adicional

Se realiza en este apartado un análisis global de las obras relevantes ejecutadas por parte del organismo auditado, a los efectos de brindar información sobre el estado y avance de las mismas, fondos que la financian y toda otra consideración pertinente, a fin de emitir una opinión respecto a la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 4.2 Construcciones de la cuenta de inversión del ejercicio 2023.

En primer punto, es dable destacar que durante el ejercicio 2023 se intervino un total de 05 expedientes en el marco del control preventivo por los cuales se tramitaron procedimientos licitatorios de obras, en una primera



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”
intervención, siendo la sumatoria de montos intervenidos un total de \$16.888.848.427,03.

Por otro lado, con relación a las intervenciones efectuadas en el Control Posterior, el mismo surge a partir de una muestra selectiva representativa del universo efectuada por esta área de Auditoría Externa, de un listado mensual de todos los expedientes que se cancelaron en el mes inmediato anterior, que es enviado por el I.P.V. y H. Es dable destacar que el Organismo en cuestión ha cumplido de manera oportuna con el envío de la información indicada en el párrafo precedente durante todo el ejercicio 2023. Sin perjuicio de que se detectaron inconsistencias en la misma.

Del mismo modo, y en vistas del análisis de la partida en cuestión, se requirió el detalle correspondiente a las Licitaciones cursadas y/u obras contratadas y/o ejecutadas en el año 2023 y su ejecución presupuestaria en todas sus etapas, identificando los expedientes involucrados en dicha ejecución, informando el número de orden de pago correspondiente y monto cancelado.

Se verifica que, en el expediente de remisión de la Cuenta General del Ejercicio IPVyH-EE-405-2024 caratulado: “*Cuenta de Inversión*”, se adjuntan los reportes del Sistema GEN Financiero con referencia a la RAF de dicho Organismo y Planillas de “Ejecución de Gastos por Objeto” y de “Avance Físico y Financiero de las Obras en Ejecución”, necesarias para el presente análisis, como así también la información respecto a las obras en ejecución.

Se corroboró la coincidencia de los montos indicados en el sitio web de Responsabilidad Fiscal y el Cuadro N.º 1 de Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto de la Resolución I.P.V. y H. N.º 445/2024, resultando coincidentes.

Respecto a la composición de las fuentes de financiamiento de las obras, tomando tanto los correspondientes reportes del Sistema GEN Financiero

como los datos volcados en la planilla “Ejecución de Gastos por Objeto a Nivel de Parcial con Financiamiento” se obtuvo el siguiente detalle:

Código	Fuente	Monto 4.2	Incidencia
16	Recursos Propios	1.027.885.521,73	13,62%
136	Transferencias Sec.de Vivienda y Habitat de Nación	5.205.418.609,57	68,96%
139	Contribucion figurativa Credito Externo	292.269.564,63	3,87%
162	Fuego 2027 Ley 1142 art 2	1.022.946.942,50	13,55%
169	Contribuc. Figurat.Prestamo Anses FGS	57.868,89	0,001%
Total		7.548.578.507,32	100,00%

Al respecto puede advertirse un aumento de la participación de transferencias directas por parte de la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación como fuente de financiamiento frente al ejercicio 2022, donde representaba un 15,78% del total del financiamiento.

A continuación, se incorpora el listado de obras ejecutadas y/o contratadas por el I.P.V. y H. durante el ejercicio 2023, detallándose fuente de financiamiento, nivel de avance al 31/12/2023 y al 31/12/2022 así como también el grado de avance realizado durante el ejercicio 2023:

Obra	Financiamiento	Avance al 31/12/23	Avance al 31/12/22	Avance 2023
Prosecución 55 Viviendas Tolhuin	16 - Recursos Propios	100,00%	99,85%	0,15 %
Hanuxa - 64 Viviendas E Infraestructura - Ushuaia - Renglón II	16 - Recursos Propios	100,00%	99,75%	0,25 %
Constr. de 16 Viv. Con Eficiencia Energética y Energía Renovables -Ush.	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	100,00%	72,24%	27,76 %
Mejoramiento Puente de La Mujer	16 - Recursos Propios	100,00%	50,00%	50,00%
Refacción de vivienda de servicio - Intevu 6, Casa N.º 29 - sección C - Macizo 5	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00%
Rehabilitación Gas Natural - Edificio Albatros 751 Tira 1 - Barrio Los Morros	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00%
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	139 - Contr. Fig. Créd. Ext.	97,27%	91,78%	5,49 %
Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	139 - Contr. Fig. Créd. Ext.	92,18%	91,78%	0,40 %
Integración Socio - Urbana, Barrio 11 de Noviembre	16-Rec.P/136 -Sec.V.yH. Nac.	91,69%	84,35%	7,34%
Implantación 8 Módulos Madereros de Lengua - Macizo 162 - Urp - Ush.	16 - Recursos Propios	87,09%	77,07%	10,02 %
Programa Casa Propia - 42 Viv.- Mzo 61,69 y 74-Urp- Ush-RII (O. Compl.)	16 - Recursos Propios	75,49%	65,14%	10,35 %
Programa Casa Propia - 42 Viv.- Mzo 155,159 y 160 -Urp-Ush.- RII (O. Compl.)	16 - Recursos Propios	78,02%	52,06%	25,96 %
Programa Casa Propia - 72 Viv.- Mzo 161 y 162 - Urp - Ush- RII (O. Compl.)	16 - Recursos Propios	56,51%	47,98%	8,53 %
Programa Casa Propia - 54 Viv.- Mzo 153 y 156 - Urp-Ush.-RII (O. Compl.)	16 - Recursos Propios	43,90%	30,21%	13,69 %
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 1	16 - Recursos Propios	93,41%	43,82%	49,59 %
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 3	16-Rec.P/136 -Sec.V.yH. Nac.	97,27%	36,77%	60,50%
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 2	16 - Recursos Propios	95,30%	23,66%	71,64%
54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 4	16 - Recursos Propios	96,67%	23,09%	73,58%
Programa Casa Propia - 84 Viviendas - Macizo E 138 - Río Grande - R1	136 - Sec.V.yH.Nac./162 - Fuego 2027	70,88%	8,87%	62,01 %
Programa Casa Propia - 84 Viviendas - Macizo E 138 - Río Grande - R2	136 - Sec.V.yH.Nac./162 - Fuego 2027	61,64%	0,00%	61,64 %
Integración Socio Urbana - Barrio Colombo	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	6,33%	0,00%	6,33%
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RI	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	36,88%	0,00%	36,88 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RII	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	35,43%	0,00%	35,43 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RIII	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	47,07%	0,00%	47,07 %
Programa Casa Propia - 120 Viv. - Macizos G 100 y G 171 - Río Grande - RIV	136 - Transf. Sec. V. y H. Nac.	53,65%	0,00%	53,65 %
Programa Casa Propia - 42 Viviendas - Mac 155,159 y 160 - Urp - Ush.RI (Viv)	16 - Recursos Propios	74,05%	0,22%	73,83 %
Programa Casa Propia - 42 Viviendas - Macizo 61,69 y 74 -Urp- Ush.-RI	16 - Recursos Propios	78,91%	0,00%	78,91 %
Programa Casa Propia - 54 Viviendas - Macizo 153 y 156 - Urp - Ush.-RI	16 - Recursos Propios	49,61%	0,00%	49,61 %
Programa Casa Propia - 72 Viviendas - Macizo 161 y 162 - Urp - Ush.-RI	16 - Recursos Propios	58,22%	0,00%	58,22 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush-R1: Centro Día y Pileta	16 - Recursos Propios	11,29%	0,00%	11,29 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush.- R1: Viv. y Esp. Com.	16 - Recursos Propios	42,57%	0,00%	42,57 %
Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush.- R2 - Obras Comp.	16 - Recursos Propios	78,93%	0,00%	78,93 %
Implantación 2 Módulos Simples Madereros de Lengua - Macizo 71 - Urp - Ush.	16 - Recursos Propios	99,98%	99,98%	0,00 %
Escalera de Emergencia Macizo 27L	139 - Contr. Fig. Créd. Ext.	54,47%	44,82%	9,65%
Escalera de Emergencia Macizo 27k	139 - Contr. Fig. Créd. Ext.	69,23%	56,20%	13,03%
Escalera de Emergencia Macizo 32b	139 - Contr. Fig. Créd. Ext.	83,07%	70,37%	12,70%



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”

Es dable destacar que, para las obras indicadas precedentemente, se tramitaron modificaciones contractuales, correspondientes a economías, demasías y adicionales de obra, cuyo grado de avance se detalla a continuación:

Obra	Financiamiento	Avance al 31/12/23	Avance al 31/12/22	Avance 2023
Demasía I (Mzo 155) Programa Casa Propia - 42 Viv. Mzos. 155, 159 y 160 - Ush - Renglón II	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00%
Demasía II (Mzo 160) Programa Casa Propia - 42 Viv. Mzos. 155, 159 y 160 - Ush - Renglón II	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00%
Demasía II (Mzo 159) Programa Casa Propia - 42 Viv. Mzos. 155, 159 y 160 - Ush - Renglón II	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00%
Demasía I - Programa Casa Propia - Casa Activa -Mzo 143-Urp-Ush.- R2 - Obras Comp.	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00%
Adicional I - Reparación y Refacción 8 Viviendas Rio Olivia - Tira 20 - Dpto. D	16 - Recursos Propios	100,00%	0,00%	100,00%
Adicional - Implantación 8 Módulos Simples Madereros de Lengua - Macizo 162 - Urp - Ushuaia	16 - Recursos Propios	76,82%	69,78%	7,04 %
Adicional II - Implantación 8 Módulos Simples Madereros de Lengua - Macizo 162 - Urp - Ushuaia	16 - Recursos Propios	5,00%	0,00%	5,00%
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo. 27L	139 - Contribución figurativa Crédito Externo	34,76%	0,00%	34,76%
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo. 27k	139 - Contribución figurativa Crédito Externo	70,78%	0,00%	70,78%
Adicional - Escalera de Emergencia Macizo 32b	139 - Contribución figurativa Crédito Externo	25,97%	0,00%	25,97%
Adicional I - 54 Viviendas - Barrio Malvinas Argentinas - Río Grande - Renglón 4	16 - Recursos Propios	28,13%	0,00%	28,13%
Adicional II - Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa V - Río Grande	139 - Contribución figurativa Crédito Externo	84,20 %	27,06 %	57,14 %
Adicional II - Escaleras de Emergencia Chacra IV - Macizo J1 - Etapa IV - Río Grande	139 - Contribución figurativa Crédito Externo	90,04 %	26,29 %	63,75 %

Como se hubiera mencionado previamente en este apartado, reviste particular importancia el sistema de Unidades de Vivienda (UVIs) establecido por la Ley Nacional N.º 27.397, ya que representa el mayor caudal de obras ejecutadas en el ejercicio, alcanzando un 95,01% del total devengado para esta partida.

Es importante remarcar que, con dicho sistema, a medida que se certifica la obra la ejecución se devenga al valor actualizado de la variable UVI. Esto motivó que deba segregarse, a partir de un cruce entre la ejecución de obra devengada en el ejercicio 2023 y el valor UVI correspondiente al contrato original, el monto correspondiente a la llamada “obra básica” y aquello propio de la “obra redeterminada”.

Del mismo modo, es dable destacar la diferencia entre el denominado “avance de obra” en el ejercicio, es decir el grado de avance realizado en los periodos comprendidos dentro del ejercicio, y el llamado “grado de ejecución” que se trata del avance de la obra considerado a partir de los montos devengados dentro del ejercicio en cuestión. Debido a que la tramitación del certificado de un período

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

demora, en promedio, entre uno o dos meses hasta que puede finalmente aprobarse y devengarse, ocurre que los certificados finales de un ejercicio (por ejemplo, noviembre o diciembre) suelen devengarse en el ejercicio siguiente, por lo cual en 2023 puede no estar devengado por ejemplo el certificado de diciembre 2023 pero si estarlo aquel de diciembre 2022. En resumen, esto significa que el análisis del avance de obra y la ejecución no resulta un cálculo lineal, sino que se analiza caso por caso que ha sido efectivamente devengado en el ejercicio.

Adicionalmente se contrastó el avance de obra entre lo informado por el organismo en el marco del Plan de Auditoría establecido en Resolución Plenaria N.º 384/2021, lo aportado por su Área Técnica, la información volcada en la planilla “Avance Físico y Financiero de las Obras” del sitio de Transparencia en la Gestión Financiera y los valores devengados en concepto de obra extraídos del sistema GEN Financiero.


Del análisis precedente se ha arribado a que durante el Ejercicio 2023 se han devengado \$3.219.484.432,12 en concepto de “Obra Básica” y \$4.329.094.075,20, por Redeterminaciones de Precios (RDP) sobre el monto de “Obra Básica”, los cuales se distribuyen en Obras que utilizaron el sistema UVIs y Obras que utilizaron otro sistema, con Redeterminaciones por tramitación separada del certificado propiamente dicho, según el siguiente cuadro:

Obra	Devengado Basico 2023		Devengado RDP 2023		Total Devengado 2023
	Monto	Incidencia	Monto	Incidencia	
Obras que utilizan Sistema con Redeterminaciones por tramitación separada	271.468.819,72	72,14%	104.834.875,92	27,86%	376.303.695,64
Obras que utilizan Sistema UVI	2.948.015.612,40	41,10%	4.224.259.199,28	58,90%	7.172.274.811,68
Total	3.219.484.432,12	42,65%	4.329.094.075,20	57,35%	7.548.578.507,32

Llevados dichos valores a porcentajes, se puede determinar que un 57,35% del total devengado durante el Ejercicio 2023 para la partida 4.2 responde a la ejecución de “Obra Básica” mientras que el restante concepto es propio de las Redeterminaciones de Precios.



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994”



Adicionalmente, se incorpora al presente, Informe Técnico N.º 057/2024 Letra: TCP – SC – AT, respecto a las actuaciones e inspecciones realizadas en el ejercicio económico en el ejercicio bajo análisis.

1.10. Opinión del Auditor

En mi opinión, el estado de ejecución presupuestaria de gastos por del ejercicio 2023 (cuadro N.º 8) del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, presenta razonablemente, en sus aspectos significativos, la información referida a los compromisos contraídos, devengado y pagado de la partida presupuestaria 4.2 Construcciones.

1.11. Recomendaciones

Realizado el análisis de la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 4.2 Construcciones, se recomienda:

- Respecto a las obras que utilicen el sistema de redeterminación de precios por Unidades de Vivienda (UVIs) – Ley N.º 27.397, se deberá tener el recaudo de informar a este órgano de control la cuantía de UVIs correspondiente al Presupuesto Oficial, Contrato Original, Economías, Demasías, Adicionales, Anticipos Financieros, Certificados de Obra y/o Liquidaciones Finales.



C.P. Maria de los Milagros ECHAGÜE
Auditora Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia