



Recibido, 26/04/24 - 09:00 Hs.

[Handwritten signature]

C.P. Sebastian ROBELIN
Auditor Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia



"2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

INFORME TÉCNICO N.º 058/2024

LETRA: TCP-SC-AT

INFORME TÉCNICO – GRUPO ESPECIAL OBRAS PÚBLICAS/IPV

Ushuaia, 26/03/2024

Entidad o Jurisdicción	LABORATORIO DEL FIN DEL MUNDO (LFM)
Instancia	CONTROL CUENTA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2023

Índice

1.	Destinatario del informe	3
2.	Objeto del informe	3
3.	Limitaciones al alcance	3
4.	Tarea realizada	3
4.1.	Generalidades	4
4.2.	Expedientes	6
4.3.	Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes	7
4.4.	Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra.....	7
5.	Conclusiones	8



"2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

1. Destinatario del informe

El presente informe se dirige a los auditores fiscales del área contable del Grupo Especial de Obras Públicas, y a los auditores fiscales a cargo de cada Delegación de Tribunal de Cuentas.

2. Objeto del informe

Mediante el presente informe, el Área Técnica del Grupo Especial de Obras Públicas realiza un detalle estadístico y emite opinión acerca de las tramitaciones relacionadas con Obra Pública, llevadas a cabo por los organismos de la referencia, y que han tenido intervención de esta Área Técnica, en el marco de lo establecido en el Memorándum TCP-SC N°002/2024, el artículo 166, inciso 4) de la Constitución Provincial y en el artículo 2º inciso e) de la Ley provincial N° 50.

3. Limitaciones al alcance

Las intervenciones realizadas oportunamente, se realizaron en el marco de los expedientes de obra pública remitidos a esta Área Técnica, de acuerdo a las pautas de control establecidas por este órgano de control externo, por lo que no se emite opinión sobre aquellas actuaciones que no fueron remitidas y/o intervenidas.

4. Tarea realizada

Sobre la base de registros estadísticos en los que se deja constancia de los datos más importantes de los expedientes intervenidos, así como de las conclusiones arribadas en los Informes Técnicos, se realiza en primera instancia la extracción de datos numéricos tanto a nivel de cantidad de intervenciones, tipo, montos controlados, datos edilicios, de ubicación geográfica, etc.

820

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes son argentinos"*

Luego se expone un resumen de las conclusiones arribadas en cada intervención, segregando las distintas instancias de control, a los efectos de consolidar los resultados obtenidos, que hayan derivado en reparos, requerimientos y/o recomendaciones al cuentadante, incluyendo si en esos casos hubo respuesta a los mismos.

4.1. Generalidades

Durante el año 2023, en esta Área Técnica se realizó 1 (una) intervención relacionada al expediente de Obra Pública tramitados por el **Laboratorio del Fin del Mundo** (LFM), correspondientes a 1 (una) obra, en su etapa de licitación y ejecución.

El resumen segmentado de las Intervenciones el siguiente:

- Por “Localidad”:

INTERVENCIONES POR LOCALIDAD		CANT.
USHUAIA		1
Total		1



- Por “Tipo de Obra”:

INTERVENCIONES POR TIPO DE OBRA		CANT.
AMPLIACIÓN		1
Total		1






"2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

- Por “Estado de Obras Intervenidas”:

ESTADO DE OBRAS INTERVENIDAS	CANT.
EN EJECUCIÓN	1
Total	1



- Por “Instancia de Obra”:

INSTANCIA DE OBRA	CANT.
CONTRATACIÓN	1
Total	1



- Por “Gasto por Instancia de Obra”:


GASTO POR INSTANCIA DE OBRA	(\$)
CONTRATACIÓN	\$ 1.210.000.000,00
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	\$ -
REDET. DE PRECIOS	\$ -
RESCISIÓN DE CONTRATO	\$ -
SEGUIMIENTO	\$ -
VERIFICACIÓN DE OBRA	
Total	\$ 1.210.000.000,00



NOTA: Se aclara que sólo se suman los montos de primeras intervenciones

818

- Por “Cantidad de Obras por Proveedor”:



4.2. Expedientes

a) Licitaciones:

El organismo se caracteriza por elaborar Proyectos y Pliegos Licitatorios que definen razonablemente el objeto de la contratación.

Durante el ejercicio 2023 la licitación y contratación de obras subió en número respecto de 2022:

Contrataciones intervenidas en 2022	Contrataciones intervenidas en 2023
0	1

b) Certificados de Obra:

No se tramitaron certificados de obra en el período que se analiza.

c) Planes de Trabajo y otra documentación:

El plan de trabajo presentado para la única obra que se tramitó, fue planificado

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

para 90 días, pero en el informe que esta oficina realizada a la obra, aún en el mes diez, la obra no estaba concluida.

d) Modificaciones de Contrato:

No se tramitaron durante el ejercicio analizado.

4.3. Observaciones, Requerimientos y/o Recomendaciones más importantes

a) Licitaciones:

Durante el ejercicio 2023 no se formularon Observaciones, Incumplimientos Sustanciales o Formales de importancia.

Los Requerimientos tienen que ver principalmente con la incorporación de documentación técnica digital que permita optimizar el control y seguimiento de los aspectos técnicos de las obras licitadas. En este período el requerimiento que se realizó, cuando la obra se encontraba en un alto grado de avance, es que no se había cumplido el plazo de obra, lo que arguyó el LFM que se esperaba la provisión e instalación de la unidad de tratamiento de aire para la conclusión de la misma.

b) Certificados de Obra:

No certificados de obra en el período que se analiza Modificaciones de Contrato:

No se tramitaron modificaciones de contrata en el período que se analiza.

4.4. Avances y Estado de Obras – Visitas a Obra

Considerando las obras intervenidas se ha tomado conocimiento la obra no ha sido concluida durante el ejercicio analizado.

810

En cuanto a las Visitas a Obra realizadas, sólo se llegó a inspeccionar la obra que se controló a través del expediente, la que presentaba un 90% de avance.

EXPEDIENTE	EDIFICIO / SECTOR	TIPO DE OBRA	LOCALIDAD	ESTADO DE OBRA
205-SC-2023	Remod. Y Ampliación Control de Calidad	AMPLIACIÓN	USHUAIA	EN EJECUCIÓN



LOCALIDAD	CANT.
RÍO GRANDE	0
TOLHUIN	0
USHUAIA	1

La metodología implementada para las Visitas a Obra fue la misma que en ejercicios anteriores, es decir dando prioridad a la intervención de expedientes para no entorpecer los trámites administrativos y/o de pago; luego se organizaban las posibles inspecciones.

Durante las mismas, se determina en primera instancia si se están realizando tareas al momento de la inspección, el plantel de obreros presentes, sus condiciones de trabajo en cuanto a medidas de seguridad, los trabajos que se estaban realizando, el avance aproximado de cada uno de ellos respecto del total, el avance global estimado de la obra, etc.

También se toman fotografías del estado general y de los sectores intervenidos, labrando un Acta de Inspección de Obra Pública registrada e incorporada a los expedientes de pago de certificados de obra, al momento de tramitarse éstos.

No se dieron casos en los que se deba observar la calidad de los trabajos ejecutados.

5. Conclusiones

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”



"2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

El Laboratorio del Fin del Mundo, ha trabajado durante el ejercicio 2023 de manera ordenada, manteniendo la predisposición a modificar aquellos aspectos de las tramitaciones a los que se les ha formulado recomendaciones, requerimientos u observaciones por parte de esta Área Técnica.

En línea con lo indicado en el párrafo anterior, también manifestó predisposición a colaborar en las Visitas a Obra llevadas a cabo por esta Área Técnica.

Efectuado el análisis, se procede a la remisión del presente Informe a los efectos que estime corresponder. –


Ing. Eduardo C. PETRIZZI
AUDITOR
Tribunal de Cuentas de la Provincia

e.c.p

